

## **Project Brief**

(লক্ষ টাকা)

১.	প্রকল্পের নাম	:	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (Construction of Town and Union Land Office across the country).									
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	১) ভূমি মন্ত্রণালয় (Ministry of Land) ২) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (Local Government Engineering Department)									
৩.	প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র দেশে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ১০০০ ভূমি অফিস নির্মাণ (1000 land offices located in City Corporation, Pourashava and Unions across the country).									
৪.	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত (01 July 2016 to 30 June 2019)									
৫.	প্রকল্পটি অনুমোদনের তারিখ	:	গত ১২/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একমেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ৩০/০১/২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।									
৬.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	The main Objectives of the project proposal are : <ul style="list-style-type: none"> <li>to improve the service delivery capacity of Town &amp; Union land offices by constructing new office building for land offices;</li> <li>to provide improved facilities for preservation and maintenance of land records at the land offices.</li> </ul>									
৭.	প্রকল্প ব্যয়		<table border="1"> <tr> <td>মোট</td> <td>:</td> <td>৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>টাকা(জিওবি)</td> <td>:</td> <td>৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>প্রকল্প সাহায্য</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>	মোট	:	৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা	টাকা(জিওবি)	:	৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য	:	
মোট	:	৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা										
টাকা(জিওবি)	:	৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা										
প্রকল্প সাহায্য	:											
৮.	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (মে'১৭ পর্যন্ত)		<table border="1"> <tr> <td>মোট</td> <td>:</td> <td>১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>টাকা(জিওবি)</td> <td>:</td> <td>১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>প্রকল্প সাহায্য</td> <td>:</td> <td>০০.০০</td> </tr> </table>	মোট	:	১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা	টাকা(জিওবি)	:	১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য	:	০০.০০
মোট	:	১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা										
টাকা(জিওবি)	:	১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা										
প্রকল্প সাহায্য	:	০০.০০										
৯.	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (মে'১৭ পর্যন্ত)	:	আর্থিক ১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা									
১০.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	:	আর্থিক ৪০০.০০ লক্ষ টাকা									
১১.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ		<table border="1"> <tr> <td>মোট</td> <td>:</td> <td>৪০০.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>টাকা(জিওবি)</td> <td>:</td> <td>৪০০.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>প্রকল্প সাহায্য</td> <td>:</td> <td>০০.০০</td> </tr> </table>	মোট	:	৪০০.০০ লক্ষ টাকা	টাকা(জিওবি)	:	৪০০.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য	:	০০.০০
মোট	:	৪০০.০০ লক্ষ টাকা										
টাকা(জিওবি)	:	৪০০.০০ লক্ষ টাকা										
প্রকল্প সাহায্য	:	০০.০০										
১২.	মে'১৭ পর্যন্ত মোট অবযুক্তি	:	মোট									
১৩.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি (মে'১৭ পর্যন্ত)		<table border="1"> <tr> <td>মোট</td> <td>:</td> <td>৩০০.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>টাকা(জিওবি)</td> <td>:</td> <td>১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>প্রকল্প সাহায্য</td> <td>:</td> <td>১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা</td> </tr> </table>	মোট	:	৩০০.০০ লক্ষ টাকা	টাকা(জিওবি)	:	১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য	:	১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা
মোট	:	৩০০.০০ লক্ষ টাকা										
টাকা(জিওবি)	:	১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা										
প্রকল্প সাহায্য	:	১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা										
১৪.	মন্তব্য /কোন সমস্যা (যদি থাকে)	:										