

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
 “উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প”  
 ভূমি মন্ত্রণালয়  
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

## Project Brief

(লক্ষ টাকা)

|     |   |   |  |   |                    |
|-----|---|---|--|---|--------------------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম   | ৳ | “উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প”   |   |                    |
| ২.  | বাস্তবায়নকারী সংস্থা                                 | ৳ | ভূমি মন্ত্রণালয়।  |   |                    |
| ৩.  | প্রকল্প এলাকা   | ৳ | সমগ্র বাংলাদেশ।  |   |                    |
| ৪.  | প্রকল্পের মেয়াদকাল                                   | ৳ | জুন ২০১৪ হতে জুলাই ২০১৯ সাল পর্যন্ত।   |   |                    |
| ৫.  | প্রকল্পটি অনুমোদনের তারিখ                             | ৳ | ০৩-০৩-২০১৫ ইং  |   |                    |
| ৬.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য                                    | ৳ | সারা দেশে ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা।  |   |                    |
| ৭.  | প্রকল্প ব্যয়   |   | মোট  | ৳ | ৫৩৭২৪.৬১ লক্ষ টাকা |
|     |   |   | টাকা(জিওবি)  | ৳ | ৫৩৭২৪.৬১ লক্ষ টাকা |
|     |   |   | প্রকল্প সাহায্য  | ৳ | -                  |
| ৮.  | প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অংগতি<br>(মে'১৭ পর্যন্ত) | ৳ | মোট  | ৳ | ১৫৭৬৮.৩৫ লক্ষ টাকা |
|     |   |   | টাকা(জিওবি)  | ৳ | ১৫৭৬৮.৩৫ লক্ষ টাকা |
|     |   |   | প্রকল্প সাহায্য  | ৳ | -                  |
| ৯.  | প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অংগতি<br>(মে'১৭ পর্যন্ত) | ৳ | ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের মধ্যে ৪৩১ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টেক্ডার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩০৭ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের বিস্তিৎ নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ফিনিশিং কার্যক্রম চলছে। অবশিষ্ট প্রায় ৫০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ এই অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে। |   |                    |
| ১০. | ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা                       | ৳ | ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের মধ্যে ৩১৫ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের বিস্তিৎ নির্মাণের কাজ শেষ করা।   |   |                    |
| ১১. | ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি<br>বরাদ্দ                  | ৳ | মোট  | ৳ | ১১৮০০.০০ লক্ষ টাকা |
|     |   |   | টাকা(জিওবি)  | ৳ | ১১৮০০.০০ লক্ষ টাকা |

মোট আত্মাউর রহমান  
 অভিবিজ্ঞ সচিব  
 প্রকল্প পরিচালক  
 উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস-  
 নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প  
 কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত



|     |  |  |   |                    |
|-----|--|--|---|--------------------|
|     |  | প্রকল্প সাহায্য  | ঃ | -                  |
| ১২. | মে'১৭ পর্যন্ত মোট অবমুক্তি                           | ঃ মোট  | ঃ | ১১৮০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ১৩. | ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক<br>অগ্রগতি (মে'১৭ পর্যন্ত) | ঃ মোট  | ঃ | ১১৭৮৩.৬৭ লক্ষ টাকা |
|     |  | টাকা(জিওবি)  | ঃ | ১১৭৮৩.৬৭ লক্ষ টাকা |
|     |  | প্রকল্প সাহায্য  | ঃ | -                  |
| ১৪. | মন্তব্য /কোন সমস্যা (যদি থাকে)                       | ঃ ৩৫০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন<br>করার জন্য নৃন্যতম ২৫০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। মে,<br>২০১৭ পর্যন্ত ১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। ফলে<br>প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিস্তৃত হতে পারে। ডিপিপি<br>সংশোধনের কার্যক্রম চলছে। ডিপিপি সংশোধন হলে<br>উপজেলা ভূমি অফিসগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে। |   |                    |

  
 ২১৬।২০১৭  
 মোঃ আতাউর রহমান  
 অঙ্গীকৃত সচিব  
 প্রকল্প পরিচালক  
 উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস  
 নির্মাণ (গুরু পর্ব) প্রকল্প  
 প্রকল্প প্রজ্ঞাপন