

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৫০.১০২.০১৪.১৫-৩৯৮

তারিখ : ১৬/০৩/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ১৫/০২/২০১৭ তারিখ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি'১৭ পর্যন্ত) পর্যালোচনার নিমিত্ত একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(মো: আশিক নূর)
সহকারী প্রধান
ফোন:৯৫৪০৫৬৩

বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৩. সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৪. চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ ভবন (২য় তলা), ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ আইন/ জরিপ/ বাজেট), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা (দু. আ.-তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, টিএস, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা)।
৯. বিভাগ প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
১০. বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
১১. বিভাগ প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১২. যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (৬ষ্ঠ পর্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (CVRP) প্রকল্প, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫।
১৫. জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, Strengthening Governance Management Project (Component-B:Digital Land Management System), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, Capacity Building and Supporting the Implementation Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৮. প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়), ২য় সংশোধিত, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫।
১৯. প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians Project), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব, ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. প্রকল্প পরিচালক, স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
২২. প্রকল্প পরিচালক, সারাদেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. নিবাহী প্রকৌশলী, ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, প্রজেক্ট ডিভিশন-৪, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৪. পরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫।
২৬. জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী এবং প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪(সিডিএসপি-৪), ২য় সংশোধিত।
২৭. উপ-প্রধান, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. প্রকল্প প্রকৌশলী, গুচ্ছগ্রাম (CVRP) প্রকল্প, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫।
২৯. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য অনুলিপিঃ

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অফিস কপি / মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ গত ১৫/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।
তারিখঃ ১৫/০২/২০১৭ খ্রিঃ
সময়ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সিনিয়র সচিব জনাব মেছবাহ উল আলম এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’ তে দেয়া হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ২টি কারিগরি প্রকল্পসহ মোট ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ১০টি (বিনিয়োগ ও কারিগরি) প্রকল্পের অনুকূলে ৮১.৭৪ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ২৪৫.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অতঃপর তিনি বিগত ৩ (তিন) অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র সভায় উপস্থাপন করেন। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গত ৩ বছরের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রয়েছে ২৪৫.২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১৬৩.৫৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮১.৭৪ কোটি টাকা। ১০টি চলমান প্রকল্পের বিবরণীতে গত জানুয়ারি’১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০২.৯৬৩০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪১.৯৮%।

৩। পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণঃ

তিনি গত ১১/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, গত সভার কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর ওপর কারো কোন মতামত আছে কিনা জানতে চান। কার্যবিবরণীর ওপর কারো কোন মতামত না থাকায় তা দৃষ্টিকরণ করা হয়। সভাপতি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবেচনায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতির হার সন্তোষজনক। অতঃপর প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন)কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

১. Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System) প্রকল্পঃ

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৮৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ১১.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৫.০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। জানুয়ারি’১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৮.২০১৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২১.১৬%। এ প্রসঙ্গে উপ প্রকল্প পরিচালক বলেন, আর্থিক অগ্রগতি কম হলেও মাঠ পর্যায়ে এ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮৭%। চলতি মাসে আরো ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধ করা হবে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে উপ প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় ৬৫ লক্ষ খতিয়ান স্ক্যান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। জানুয়ারি’১৭ পর্যন্ত ইতোমধ্যে ৬৪,৫০,০০০টি খতিয়ান স্ক্যানিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬১,৩২,৮৮৬ টি খতিয়ান ইনডেক্সিং করা হয়েছে। ১৮,৫০০টি ম্যাপসীট স্ক্যানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮,৫০০টি ম্যাপসীট স্ক্যানিং ও ইনডেক্সিং করা হয়েছে এবং ৪,৪৬৫টি ম্যাপ সীট ভ্যাকুইটাইজ করা হয়েছে। ৫টি এলসি খোলা হয়েছে এবং সকল মালামাল খালাস ও ইনসপেকশন সম্পন্ন করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলায় ৫৩ টি অফিসের সবকটিতে Refurbishment (Civil & Electrical) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ১টি কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার নির্মাণের প্রয়োজনীয় কাজ (Civil Works) সমাপ্ত হয়েছে এবং যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ১টি ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার স্থাপনের জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয় ফোনে কথা বলার পর বিসিসি ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় স্পেস দিতে সম্মত হয়েছে। ২০টি উপজেলা ভূমি তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের সব নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে সকল জেলা ও উপজেলা অফিসের আসবাবপত্র ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫৩টি অফিসে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলমান আছে। তাছাড়া, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ও চালু করার জন্য অতিরিক্ত ইলেকট্রিসিটি লোড প্রয়োজন হবে তার জন্য ইতোমধ্যে ৩৭টি উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে মর্মে চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হবে কি না জানতে চাইলে উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের কিছু কাজ শর্তাধীন

(Conditional) হওয়ায় সময়/মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে। সিনিয়র সচিব ভূমি মন্ত্রণালয় জানান যে, এসি(ল্যান্ড) অফিসে বৈদ্যুতিক সংযোগের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। DLRS এ সাব স্টেশনের জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। PWD কে দরপত্র আহ্বানের জন্য বলা যেতে পারে। বিসিসি ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার এর জন্য স্পেস বরাদ্দে সম্মতি দিয়েছে। সুতরাং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি বা ব্যয় বৃদ্ধির (Variation) কোন সুযোগ নেই। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির অর্থই হলো ব্যয় বৃদ্ধি। সভাপতি প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) নির্ধারিত মেয়াদে এ প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য ত্রয় কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক সকল কার্যক্রম সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি বা ব্যয় বৃদ্ধির (Variation) সুযোগ নেই (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

২. Capacity Building and Supporting the Implementation Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System) প্রকল্প:

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.৫২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.৫৩ কোটি টাকা। সভাপতি, প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় কোন ত্রয় কার্যক্রম নেই। মূল প্রকল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য এবং পরামর্শকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করার জন্য এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত টিপিপি অনুমোদন এখনও পাওয়া যায়নি। সভাপতি, উক্ত প্রকল্পের সংশোধিত টিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) নির্ধারিত মেয়াদে এ প্রকল্পটি সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৩. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians Project) প্রকল্পঃ

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৩০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি, এ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এটুআই কর্তৃক প্রদত্ত ১ম সফটওয়্যারের মাধ্যমে ৫২টি জেলায় ৪৩,২৩,০৩৮টি খতিয়ান এবং Electronic Land Record System(ELRS) সফটওয়্যারের সফটওয়্যারের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় ৬ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ২৭,৯৬,০০০টি খতিয়ান এন্ট্রি হয়েছে। এটুআই কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নতুন সফটওয়্যারের উপর প্রশিক্ষণ সমাপ্তান্তে ৫৫টি জেলায় নতুন সফটওয়্যার Digital Record Room(DRR) এর মাধ্যমে গত মে, ২০১৬ হতে জানুয়ারি, ২০১৭পর্যন্ত ৫৬,১২,১৯৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। অর্থাৎ ৩টি সিস্টেমে এ পর্যন্ত মোট ১,২৭,৩১,২৩২টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই'১২ হতে শুরু হলেও মে'১৬ হতে ৫৫টি জেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সফটওয়্যার নিয়ে আর কোন সমস্যা নেই। এ প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি, জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মাঠ পর্যায়ে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৪. Strengthening Access to Land and Property Rights for all Citizens of Bangladesh প্রকল্পঃ

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১০.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ৪.৪৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬.০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে মর্মে উল্লেখ করে সভাপতি এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পে মোট ৫টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। খসড়া জাতীয় ভূমি নীতির ওপর জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে ১৪টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৫টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে। বিগত ৮ আগস্ট'১৬ তারিখে খসড়া জাতীয় ভূমি নীতির উপর সিরডাপ মিলনায়তনে জাতীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। খসড়া জাতীয় ভূমি নীতি চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নিমিত্ত মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নিকট পেশ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে Integrated Digital Land Recording System(IDLRS) সফটওয়্যারটি সূষ্ঠাভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি ত্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিজিটাল জরিপ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বলেন, কিস্তোয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ১২৪টি মৌজায়, অগ্রগতি : ৯৬%, খানাপুরী কর্মসূচী

গ্রহণ করা হয়েছে ৭৪ মৌজায়, অগ্রগতি : ৯০%, তসদিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৬৩ মৌজায়, অগ্রগতি : ৬৫%, ডিপি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৩৮ মৌজায়, অগ্রগতি : ৮০%, আপত্তি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৩৫ মৌজায়, অগ্রগতি : ৮০%, আপীল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ২০ মৌজায়, অগ্রগতি : ৮০%, ফাইনালবাঁচ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ১৫ মৌজায়, অগ্রগতি : ৫০%। তাছাড়া, ৩টি উপজেলার সার্ভে পার্সেল ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। আমতলী উপজেলার অবশিষ্ট ২০টি, মোহনপুরে ১৩৭টি এবং জামালপুরে ২১৯টি মোট ৩৭৬টি মৌজায় অর্থোফটো প্রযুক্তি ব্যবহার করে Unmanned Aerial Vehical(UAV) এর মাধ্যমে তথ্যাদি নিয়ে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি, নির্ধারিত সময়ে এ প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পাদন করার নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) নির্ধারিত সময়ে এ প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে (কার্যার্থে: জাতীয় প্রকল্প পরিচালক)।

৫. স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প:

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৪.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে মর্মে উল্লেখ করে সভাপতি উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ প্রকল্পটি মূলত: সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ১০ জন সার্ভেয়ার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে এসেছেন। ১টি গাড়ি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২ জন ইঞ্জিনিয়ার জামানি হতে এসেছে। তারা ডিজিটাল ম্যাপ স্ক্যানার মেশিনটি ইনস্টলেশন করবেন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এ প্রকল্পের কাজ আগামী এপ্রিল'১৭ মাসে সমাপ্ত হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৩টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ২০টি কম্পিউটার এবং ৫০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার প্রিন্টার সংগ্রহ করা হয়েছে। ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য কম্পিউটার টু প্লেট(সিটিপি)সহ এক সেট বাই-কালার অফসেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য ৫টি রাগ্ড নোটবুকসহ মোট ২০(বিশ) সেট Electronic Total Station(ETS) with its related accessories সংগ্রহ করা হয়েছে। সভাপতি, ক্রয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের আওতায় ক্রয় ও অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করে প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত করতে হবে(কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক)।

৬. National Land Zoning Project (2nd phase) প্রকল্প:

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৭.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে শেষ হবে উল্লেখ করে এ প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনায় সভাপতি এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের মূল কাজ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা। এ প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি'১৭ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪০টি(১০০%), ডাটা কালেকশন ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে ৩২৬টি উপজেলা(১০০%), ইউনিয়ন থেকে ভূমি জোনিং বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ৩২৬টি উপজেলা (১০০%), Validation Workshop সম্পন্ন হয়েছে ১২০টি উপজেলা (৯৬%), স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ করা হয়েছে ৪৩টি জেলা ও উপকূলীয় জেলার ১০টি উপজেলা সহ মোট ৩২৬ টি উপজেলা(১০০%), উপজেলার খসড়া 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' প্রণয়ন করা হয়েছে ৩২৬টি উপজেলা (১০০%), উপজেলার খসড়া 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ২৭৪টি উপজেলা (৮৪.০৫%) এবং ৩১১টি উপজেলায় ৯৪,০৫৯ কপি 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় প্লটভিত্তিক জমির ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরির নিমিত্ত নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নতুন প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। উপ প্রধান বলেন, নতুন ডিপিপিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য নথিতে উপস্থাপন করা হবে। সভাপতি, এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে তা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং চলমান প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) চলমান প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে তা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলমান প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক)।

৭. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ), ২য় সংশোধিত প্রকল্প:

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ০.৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.৪৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২১ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে উপ প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) বলেন, মাঠ পর্যায়ে প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ৯৪% এবং কিছু জায়গার প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম আইনি জটিলতার কারণে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তবে এ জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমে কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া, জানুয়ারি'১৭ পর্যন্ত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয়েছে ১৪,০৬২টি (১০০.৪২%), জেলা পর্যায়ে নথি অনুমোদন হয়েছে ১৩,৭৮৪টি (৯৮.৪৬%), কবুলিয়াত সম্পাদন করা হয়েছে ১১,১৭২টি (৭৯.৮০%), কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ১০,৯৭৭টি (৭৮.৪১%), খতিয়ান তৈরী করা হয়েছে ৯,৮৪৩টি (৭০.৩০%) এবং খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে ৯,৮৪৩টি(৭০.৩০%)। চলতি অর্থ বছরে ৫ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সভাপতি, দেশের সকল চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং চরের খাস জমি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং চলতি অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

- (ক) দেশের সকল চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং চরের খাস জমি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে [কার্যার্থে: উপ-প্রধান, মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন)]।
- (খ) চলতি অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে [কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক]।

৮. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প:

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৩৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পে ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জানুয়ারি'১৭ পর্যন্ত ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪২৫টি ভূমি অফিস নির্মাণের টেন্ডার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টেন্ডার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৪০৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবশিষ্ট ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী ২ মাসের মধ্যে ৩১০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হবে। তিনি আরো বলেন, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে ৪০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। ঠিকাদারদের অর্থ পরিশোধ করতে হলে এ অর্থ বছরে সর্বমোট ২২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ইতোমধ্যে ব্যয় হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) বলেন, ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প হতে ২০.০০ কোটি টাকা এ প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। খুব শীঘ্রই প্রকল্প পরিচালক এ অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। তাছাড়া, চলতি অর্থ বছরের আরএডিপিতে এ প্রকল্পের আওতায় ১৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি, এ প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ এবং প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

- (ক) প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর)।
- (খ) এ প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে [কার্যার্থে: উপ প্রধান, প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন)]।

৯. গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victim Rehabilitation Project) প্রকল্প, ১ম সংশোধিত:

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৪৮.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি সরকারের দারিদ্র বিমোচন এবং নির্বাচনে অঙ্গীকারভুক্ত প্রকল্প হিসেবে গুরুত্ব বিবেচনায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, চলতি অর্থ বছরে সর্বমোট ১৫ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সর্বমোট ৫০ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। এ প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি'১৭ পর্যন্ত ৪২ গুচ্ছগ্রামে ১৬০০টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম, ২৫টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, ৩০০টি নলকূপ স্থাপন এবং ১৫টি পুকুরের ঘাটলা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে কতটি পরিবার পুনর্বাসনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে এ বিষয়ে সিনিয়র সচিব জানতে

চাইলে তিনি বলেন, প্রায় ১০ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবার পুনর্বাসনের প্রস্তাব তার কাছে রয়েছে। সভাপতি এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে দ্রুত গতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। এ প্রকল্পের প্রচার ও প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে অনলাইনে গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

- (ক) চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক)।
- (খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে অনলাইনে গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক)।

১০. ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরকে তার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে তিনি এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক বলেন, উক্ত প্রকল্পের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষের দিকে রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভাঙ্গার কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ১ মাসের মধ্যে নতুন ভবনের কাজ শুরু করা যাবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

- (ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে (কার্যার্থে: প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ ও মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর)।

১১. ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) বলেন, এ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে। এ প্রকল্পে একজন উপ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে এখনও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১০০০ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া, একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাকি ২১০০ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাচ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য চলতি অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এলজিইডি'র সাথে আলোচনাক্রমে জানা গেছে যে, চলতি অর্থ বছরে ১০০-১৫০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের টেন্ডার আহ্বান করা যাবে। সভাপতি, এ প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য নির্দেশ দেন এবং বাকি ২১০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্তঃ

- (ক) এ প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে [কার্যার্থে: অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)]।
- (খ) বাকি ২১০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে [কার্যার্থে: উপ প্রধান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এবং অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন)]।

৩। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ওপর আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৪ নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন প্রকল্পগুলো ডিপিপি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
	সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	
১.	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প	গত ২০/০৬/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১৪/১২/২০১৬ তারিখে প্রি-এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	প্রকল্পের ওপর গত ২৪/১১/২০১৬ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে রিকাস্ট ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।
	কারিগরি প্রকল্প	

৩.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প	কেরিয়া সরকারের সাথে এ প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিপিপি তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৪/০৮/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	সেক্টর ৪ পানি সম্পদ	
৪.	জেলা পর্যায়ে একটি করে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং সায়াবাত মহালের ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য এলজিইডিকে পত্র দেয়া হয়েছে।
৫.	উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে গত ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	
৬.	ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প	১,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গত ০৬/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে।
৭.	Vertical Extension of Land Administration Training Centre (LATC) Hostel Bhaban from 5 th to 11 th floor	পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮.	ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। যাচাই বাছাই কমিটির সভা হয়েছে। পরিপত্র অনুযায়ী অনাপত্তি প্রদানের জন্য রিকাস্ট ডিপিপি অর্থ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯.	২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৩/০৩/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১০.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীনে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প	প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রিকাস্ট ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে।
১১.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৩/০৩/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১২.	উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস সমূহে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে গত ২৪/০৫/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩.	বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলজিইডিকে গত ০৯/০২/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে গত ২৪/০৫/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি, সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে সত্ত্বর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অনুরোধ করা হলো।

৪। বিবিধ আলোচনাঃ

মাননীয় ভূমি মন্ত্রী মহোদয় নতুন জেগে উঠা চর সমূহ উন্নয়ন, ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ ও তাদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে সমন্বিত একটি প্রকল্প গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সিনিয়র সচিব বলেন, নতুন জেগে উঠা চর উন্নয়নের দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ড পালন করে থাকে। এছাড়া এ সকল চর জরিপ করে সরকারের খাস খতিয়ান ভুক্ত করার দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের। এ প্রসঙ্গে ডিজি ডিএলআরএস বলেন, নতুন জেগে উঠা চর এর জরিপ বিষয়ে জেলা প্রশাসক অনুরোধ জানালে ডিএলআরএস জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকেন। উপ-প্রধান বলেন যে, সারাদেশ ব্যাপী জেগে উঠা চর চিহ্নিত করণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা/প্রাক্কলন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ভূমি মন্ত্রণালয় এ

লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করতে পারেন। কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন ইউনিয়ন ভূমি অফিস সমূহে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণ নানা হয়রানির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। বিশেষ করে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের ক্ষেত্রে নানা ভোগান্তি হয়ে থাকে। এ সকল হয়রানি/ভোগান্তি দূরীকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ সার্ভিল্যান্সের আওতায় আনা দরকার। তিনি সিসি ক্যামেরা পরিচালনার মাধ্যমে সার্ভিল্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

সিদ্ধান্তঃ (ক) জেগে উঠা চর চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে [কার্যার্থেঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)]।

(খ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস সার্ভিল্যান্সের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে [কার্যার্থেঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)]।

৫। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-













০৮/০৩/২০১৭

(শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি.)

মন্ত্রী

ভূমি মন্ত্রণালয়


অদ্য (১৫/০২/২০১৭ খ্রিঃ) অনুষ্ঠিত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.	কো. জাহাঙ্গীর হক সিনিয়র	শ্রীমৎস্য বিভাগ	০১৭৬৬৭২৬৬২	
২.	কো. মোস্তাফিজ আহমদ মহাপরিচালক	জি. সি. ডি. ৩ বি. সি. এ. সি. ডি.	০২৭২৮২৭৭৪	
৩.	কো. মোস্তাফিজ আহমদ সিনিয়র	জি. সি. ডি. ৩	০১৭১২৪১০৬৭	
৪.	কো. মোস্তাফিজ আহমদ সিনিয়র	জি. সি. ডি. ৩	০২৭২৮২৭৭৪	
৫.	কো. মোস্তাফিজ আহমদ সিনিয়র	জি. সি. ডি. ৩	০১৫৫৭৩২১৪৫৫	
৬.	কো. মোস্তাফিজ আহমদ সিনিয়র	জি. সি. ডি. ৩	০১৭১১১০৭৬৭	
৭.	কো. মোস্তাফিজ আহমদ সিনিয়র, LATC	LATC	০১৭৭৭২৪৩৭২২	
৮.	কো. মোস্তাফিজ আহমদ সিনিয়র	জি. সি. ডি. ৩	০১৭১২৫০২০০৫	
৯.	কো. মোস্তাফিজ আহমদ সিনিয়র	জি. সি. ডি. ৩	০১৭১২৫০২০০৫	
১০.	কো. মোস্তাফিজ আহমদ সিনিয়র	জি. সি. ডি. ৩	০১৭১২৫০২০০৫	
১১.	ড. আলি উল্লাহ অতি: প্রধান পরিচালক সিনিয়র	MOL	০১৭৭৭-১৬৬৭০১	
১২.	কো. মোস্তাফিজ আহমদ সিনিয়র	জি. সি. ডি. ৩	০১৭২০৫- ৫৪৩৫০০	

অদ্য (১৫/০২/২০১৭ খ্রিঃ) অনুষ্ঠিত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি
পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১৩.	এম.এম. হারুন মুন্সীর জরুরী কর্মসূচী সেবা পরিচালনা বিভাগ পরিচালনা কর্মকর্তা	১৩৩৩৩৩৩ পরিচালনা কর্মকর্তা	০১২৩৩৩৩২	
১৪.	মো: মোসত্বিকুল হুসেন প্রকল্প পরিচালনা	মুন্সীগঞ্জ সরকার	০১৭১২১৭১১৭	
১৫.	ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসেন জিওসিআই পরিচালনা কর্মকর্তা	কৃষি বিভাগ পরিচালনা কর্মকর্তা	০১৭১১ ৯৭১০২৩ ৯১৪০৭৯৬	S. J. Khan
১৬.	মো: ফজলুর রহমান সি: হে: প্রধান	ভূমি অধিদপ্তর	০১৫৫২-৪৩৭২৬৫	
১৭.	সি.এ.এ. চৌধুরী কোম্পানি পরিচালনা কর্মকর্তা	কোম্পানি পরিচালনা	০১৭১৫-১০২৫১৭	
১৮.	মো: মোস্তাফিজ উল্লাহ সি: হে: পরিচালনা কর্মকর্তা	কোম্পানি পরিচালনা (কোম্পানি পরিচালনা)	০১৭১৬০৪৭২৪৭	
১৯.	ম.ই.এ.এ. এম. হোসেন জিওসিআই পরিচালনা কর্মকর্তা	ভূমি অধিদপ্তর	০১৭১২২১৭৪৩৬	
২০.	কাজী মোস্তাফিজুল হক সি: হে: পরিচালনা কর্মকর্তা	ERJ	০১৪৫৪৬৪৬৫৬৬	
২১.	মো: মোস্তাফিজুল হক অতিরিক্ত সচিব	ভূমি অধিদপ্তর	০১৭১২১৬১৬৭২	
২২.	মো: মোস্তাফিজুল হক সি: হে: পরিচালনা কর্মকর্তা	ভূমি অধিদপ্তর	০১৭১২২৪৭৫০৫	
২৩.	মো: মোস্তাফিজুল হক সি: হে: পরিচালনা কর্মকর্তা	ভূমি অধিদপ্তর	০১৭১১-১৩২৭৫২	
২৪.	মো: মোস্তাফিজুল হক সি: হে: পরিচালনা কর্মকর্তা	ভূ: হ:	০১৭৩৩৯৯২০৯৯	

অদ্য (১৫/০২/২০১৭ খ্রিঃ) অনুষ্ঠিত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি
পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
২৫.	কোঃ খ. কে. মোহাম্মদ খান অতি: সচিব	শ্রী মন্ত্রণালয়	০১৭১-১৪১৫৭২	
২৬.				
২৭.				
২৮.				
২৯.				
৩০.				
৩১.				
৩২.				
৩৩.				
৩৪.				
৩৫.				
৩৬.				