

Project Brief

(লক্ষ টাকা)

১.	প্রকল্পের নাম	:	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প		
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ভূমি মন্ত্রণালয়		
৩.	প্রকল্প এলাকা	:	তেজগাঁও, ঢাকা		
৪.	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	০১-০৭-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৮		
৫.	প্রকল্পটি অনুমোদনের তারিখ	:	(২২-০২-২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত পরিবর্তীতে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৮/১১/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত)। ০৬/১১/২০১৬ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে।		
৬.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকায় অবস্থিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে একই ভবনে নিয়ে আসা		
৭.	প্রকল্প ব্যয়		মোট	:	১৪,৭২৯.৮২ লক্ষটাকা
			টাকা(জিওবি)	:	১৪,৭২৯.৮২ লক্ষটাকা
			প্রকল্পসাহায্য	:	-
৮.	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (মে'১৭পর্যন্ত)	:	মোট	:	০.০০
			টাকা(জিওবি)	:	০.০০
			প্রকল্পসাহায্য	:	-
৯.	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (মে'১৭পর্যন্ত)	:	প্রকল্পের পৃষ্ঠকাজের চুক্তি সম্পর্ক হয়েছে। ভবনের Lay out প্রদান করা হয়েছে। নির্মাণ এলাকায় ঠিকাদার মালামাল ও যন্ত্রগতি নিয়ে এসেছে। নির্মাণ কাজ শুরু করার প্রস্তুতি চলছে।		
১০.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	:			
১১.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	:	মোট	:	১৫৭.৫০
			টাকা (জিওবি)	:	১৫৭.৫০
			প্রকল্প সাহায্য	:	-
১২.	মে'১৭পর্যন্ত মোট অবমুক্তি	:	মোট	:	০.০০
১৩.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি (মে'১৭পর্যন্ত)	:	মোট	:	০.০০
			টাকা (জিওবি)	:	০.০০
			প্রকল্প সাহায্য	:	-
১৪.	মন্তব্য/কোন সমস্যা (যদি থাকে)	:			