

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৫০.০১৪.১০২.১৫(অংশ-১)-৫১৫

তারিখঃ ১৮/০৪/২০১৮খ্রিঃ

বিষয়ঃ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ'১৮ পর্যন্ত) পর্যালোচনার নিমিত্ত একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(মো: আশিক হূর)
সহকারী প্রধান
ফোন:৯৫৪০৫৬৩

বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৩. সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৪. চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ ভবন (২য় তলা), ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ. আ.-তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, টিএস, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা)।
৯. বিভাগ প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
১০. বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
১১. বিভাগ প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১২. যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/বাজেট ও অডিট/জরিপ), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (৬ষ্ঠ পর্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্রাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫।
১৫. যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians Project), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক, ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্প, মিরপুর-১৫, ভাষানটেক, ভাষানটেক থানা, ঢাকা-১২০৬।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫।
১৮. প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-৪, পূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৯. পরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২০. প্রকল্প পরিচালক, “ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প ও পরিচালক ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫।
২১. জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী এবং প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪), ২য় সংশোধিত।
২২. উপ-প্রধান, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়, ৭১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
২৪. প্রকল্প প্রকৌশলী, গুচ্ছগ্রাম (ক্রাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫।
২৫. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য অনুলিপিঃ

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অফিস কপি/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ গত ০৩/০৪/২০১৮খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি.

মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।

তারিখঃ ০৩/০৪/২০১৮ খ্রিঃ

সময়ঃ বেলা ১১.০০ ঘটিকা

সভায় সচিব(দায়িত্বপ্রাপ্ত), ভূমি মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট- 'ক' তে দেয়া হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২। সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, দেশের উন্নয়নের গতিধারার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অটোমেশন/ডিজিটাইজেশন প্রকৃতির প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। অতঃপর উপ প্রধান-কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ৭টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ০.২২ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ৭৬৯.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৪০১.৯৩৭৮ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৫২% এবং বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে মার্চ'১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৬৪.২৭৬৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৪.৩৩%। আইএমইডি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী মার্চ'১৮ পর্যন্ত জাতীয় অগ্রগতির হার ৩৮.০১%।

৩। পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণঃ

উপ প্রধান গত ২৮/০২/২০১৮খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, গত সভার কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর ওপর কারো কোন মতামত আছে কিনা জানতে চান। গত সভার কার্যবিবরণীর ওপর কারো কোন মতামত না থাকায় তা দৃষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর তিনি প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

৪। প্রকল্পভিত্তিক আলোচনাঃ

(১) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পটি মূলত: ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১৩৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মার্চ'১৮ পর্যন্ত অবমুক্ত করা হয়েছে ৯৪.৬৬৫০ কোটি টাকা (৭০%) এবং ব্যয় হয়েছে ৮৫.০৫৬৮ কোটি টাকা (৬৩%)। এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বলেন, মার্চ'১৮ পর্যন্ত ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৮৫টি ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং

৭৭টি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবশিষ্ট ২৩৫টির নির্মাণ কাজ ৬০%-৯৯% সম্পন্ন করা হয়েছে; ৩০টির নির্মাণ কাজ ৪০%-৫৯% সম্পন্ন করা হয়েছে; ২৫টি অফিসের নির্মাণ কাজ ২০%-৩৯% সম্পন্ন করা হয়েছে; ২৩টির নির্মাণ কাজ ১%-১৯% সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যার কারণে নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে। এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক বলেন, সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোর মধ্যে আরো ২টি অফিসের সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে এবং ৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস উপকূলীয় হিসেবে বিবেচনা করে নির্মাণ করতে হবে। সে মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো স্থাপনের বিষয়ে বিকল্প জায়গা নির্ধারণ করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে উক্ত প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে কি না সভাপতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এ প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। সভায় অবহিত করা হয় যে, সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ আরডিপিপি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

- (ক) সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ আরডিপিপি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর)।

(২) গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victim Rehabilitation Project) প্রকল্প, ১ম সংশোধিতঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে ২৫৫০টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে ৫০ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৪৩২.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মার্চ'১৮ পর্যন্ত ১৭৩.৬৪ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের (৪০%) এবং ব্যয় হয়েছে ১১২.৭৮৪২ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৬.০৮%। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৮০০, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৬০০সহ সর্বমোট ৫৪০০ ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৬ হাজার এবং আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৮৬০০ ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০০০ ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য মাঠ পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ২৬ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে কিনা সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, চলতি অর্থ বছরে ২৬ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে এবং ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে হতে ২৬৩৮৬ ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই অতিসত্বর এ দেশের ভূমিহীন, গৃহহীন দরিদ্র মানুষের আবাসন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। চলতি অর্থ বছরে ২৬ হাজার গৃহহীন দরিদ্র পরিবারকে অবশ্যই পুনর্বাসন করতে হবে। তাছাড়া, মাঠ পর্যায়ে যেখানে গুচ্ছগ্রামের কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

- (ক) চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২৬ হাজার গৃহহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক)।
- (খ) মাঠ পর্যায়ে যেখানে সেখানে গুচ্ছগ্রামের কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক)।

(৩) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians Project) প্রকল্পঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন জরিপের (সিএস, এসএ, আরএস) খতিয়ানসমূহ ভূমি মালিকগণকে সহজে সরবরাহ এবং বিভিন্ন জরিপে প্রণীত ৪.৫৮ কোটি খতিয়ান ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে সেন্ট্রাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৩১.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মার্চ '১৮ পর্যন্ত ৩১.৭৪ কোটি টাকা (১০০%) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১১.২৫২২ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৫%। এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৬৬,০০,২৪৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মার্চ '১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ২,০৫,১৩,৭২৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আরো ২,৬০,৮৬,৩২০টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান, গত ২৮/১২/২০১৭খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত এ প্রকল্পের স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ আরো ২ বছর বৃদ্ধিসহ খতিয়ান স্ক্যান করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সভাপতি বলেন, স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন এবং অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন এবং অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(৪) চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ), ২য় সংশোধিত প্রকল্পঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, উপকূলীয় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলার দরিদ্র জনগণের দারিদ্রতা ও ক্ষুধা নিরসনের লক্ষ্যে নতুনভাবে জেগে উঠা চরের ২০ হাজার একর খাসজমি ১৪ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৯৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭৭.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২২.০০ লক্ষ) বরাদ্দ রয়েছে। মার্চ '১৮ পর্যন্ত ০.৩৮৫০ কোটি টাকা (৫০%) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ০.১৬ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১৬%। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে উপ প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বলেন, মাঠ পর্যায়ে প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ৯৪% এবং কিছু জায়গার প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম আইনি জটিলতার কারণে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তবে এ জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমে কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া, মার্চ '১৮ পর্যন্ত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয়েছে ১৬,০৫০টি (১১৪.৬৪%), জেলা পর্যায়ে নথি অনুমোদন হয়েছে ১৫,৭২৩টি (১১২.৩১%), কবুলিয়াত সম্পাদন করা হয়েছে ১৩,৩৫১টি (৯৫.৩৬%), কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ১২,৯৯৮টি (৯২.৮৪%), খতিয়ান তৈরী করা হয়েছে ১২,২২৯টি (৮৭.৩৫%) এবং খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে ১১,৯৩৪টি (৮৫.২৪%)। এ প্রসঙ্গে সভায় অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটি চলতি বছরের ডিসেম্বরে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় একটি ব্রিজিং প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় স্ট্রিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় উড়ির চরকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আগামী ২৫/০৪/২০১৮খ্রি. তারিখে একটি সভা আহ্বানের জন্য সদয় নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) আগামী ২৫/০৪/২০১৮খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিডিএসপি-৪ প্রকল্পের আওতায় বর্ধিত কোন কাজের জন্য ব্রিজিং প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(৫) ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ঢাকায় অবস্থিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে একই ভবনের নিচে নিয়ে এসে জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মার্চ'১৮ পর্যন্ত ১২.৫০. কোটি টাকা (২৪%) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২৪.১৫৫০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪০%। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, বেইজমেন্ট ফাউন্ডেশন/কলাম ঢালাই এর কাজ চলমান রয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এ প্রকল্পের কাজ নিয়মিত সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন, ভবনে ব্যবহৃত কিউরিং ও রডের মান প্রতিটি পর্যায়ে বুয়েটের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী অতিসত্বর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

- (ক) পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী অতিসত্বর ভূমি ভবনের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে(কার্যার্থেঃ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং)।
- (খ) কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের শতভাগ কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে এবং আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে(প্রকল্প পরিচালক)।

(৬) শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

উপ প্রধান বলেন, নতুন ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের মাধ্যমে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ভূমি অফিসে ভূমি রেকর্ডসমূহের সংরক্ষণ ও সরবরাহ করার উন্নত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১০৩.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মার্চ'১৮ পর্যন্ত ৭৫.২৬ কোটি টাকা (৭৩%) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২৯.৬১৮৭ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ২৮.৬৩%। নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন, গত অর্থ বছরে ২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। চলতি অর্থ বছরে ৫২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসসহ মোট ৫৪০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। মার্চ'১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৪০৪টি অফিসের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন'১৮ এর মধ্যে ১০০০টির দরপত্র আহ্বান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের সার্বিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে এবং চলতি অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশ্যই ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করতে হবে। তাছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় কোথায় কোথায় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে বছরভিত্তিক তার তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

- (ক) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের সার্বিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে এবং চলতি অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।
- (খ) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের অবস্থান ও বছরভিত্তিক তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(৭) Vertical Extension of Land Administration Training Centre (LATC) Hostel Bhaban from 5th to 11th floor প্রকল্পঃ

উপ প্রধান বলেন, ভূমি সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সক্ষমতা বৃদ্ধি, আবাসন সুযোগ সুবিধা প্রদান, ভূমি সেবা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন এবং ভূমি সেবা ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি

বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মার্চ '১৮ পর্যন্ত ১.২৫ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের (২৫%) এবং ব্যয় হয়েছে ১.২৫ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের (২৫%)। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের ৬ষ্ঠ তলা ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৭ম তলা ছাদ ঢালাই এর কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিমাসে ২টি ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গত ০২/০৪/২০১৮খ্রি. তারিখে উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি(পিআইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য সভায় প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।

৫। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ওপর আলোচনাঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৯টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন প্রকল্পগুলো ডিপিপি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | অগ্রগতি |
|--------|--|---|
| | সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান | |
| ১. | ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প | উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২/০১/২০১৭খ্রি. তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত প্রতিফলন করে রিকাস্ট ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। পর্যবেক্ষণগুলোর বিপরীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জবাবসহ রিকাস্ট ডিপিপি গত ২২/০৮/২০১৭খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন উক্ত ডিপিপির কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি উল্লেখ করে তা সংশোধনের নিমিত্ত গত ২১/০৯/২০১৭খ্রি. তারিখে পুনরায় ফেরৎ পাঠিয়েছে। গত ১৬/১১/২০১৭খ্রি. তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপির উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২. | ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প | গত ২৪/০৮/২০১৭খ্রি. তারিখে রিকাস্ট ডিপিপি পাওয়া গিয়াছে। রিকাস্ট ডিপিপির উপর ৩০/০৮/২০১৭খ্রি. তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে গত ২৮/১১/২০১৭খ্রি. তারিখে উল্লিখিত প্রকল্পের ডিপিপির উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| | কারিগরি প্রকল্প | |
| ৩. | ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি | গত ১১/০৩/২০১৮খ্রি. তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য |

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | অগ্রগতি |
|--------|--|---|
| | জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প | পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| | সেক্টরঃ পানি সম্পদ | |
| ৪. | মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প | গত ২৭/০৪/২০১৭খ্রি. তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে জনবল কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রিকাস্ট ডিপিপি অনুমোদনের জন্য গত ১৪/০৫/২০১৭খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। পর্যবেক্ষণগুলোর বিপরীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জবাব গত ১৭/০৮/২০১৭খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের উপর গত ২২/১০/২০১৭খ্রি. তারিখে প্রজেক্ট এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রকল্পটি অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। গত ০৩/০১/২০১৮খ্রি. তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পর্যলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ৫. | উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প | ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গেছে। ডিপিপি'র উপর কিছু পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। উক্ত পর্যবেক্ষণগুলো প্রতিফলন সাপেক্ষে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য গত ০১/০৪/২০১৮খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ডকে বলা হয়েছে। |
| | সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ | |
| ৬. | ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তুবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প | গত ২৭/০৪/২০১৭খ্রি. তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উপর গত ১৯/১০/২০১৭খ্রি. তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলন করে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। এ প্রকল্পের বিষয়ে একটি আলাদা সভা আহ্বান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। |
| ৭. | ২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি এর উপর গত ১৭/১০/২০১৭খ্রি. তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে। নক্সা প্রেরণের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। |










| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | অগ্রগতি |
|--------|--|--|
| ৮. | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীনে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প | গত ১৬/০১/২০১৭খ্রি. তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭/০৮/২০১৭খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জনবল অনুমোদিত হয়েছে। গত ১৭/০১/২০১৮খ্রি. তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে রিকাস্ট ডিপিপির উপর একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে। |
| ৯. | বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প | গত ২২/০৩/২০১৮খ্রি. তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। |











সিদ্ধান্তঃ যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি, সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে সত্বর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অনুরোধ করা হলো।


৫। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
 ১২/০৪/২০১৮
 (শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি.)
 মন্ত্রী
 ভূমি মন্ত্রণালয়

অদ্য (০৩/০৪/২০১৮ খ্রিঃ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
(আরএডিপি)ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের বিবরণীঃ

| ক্রমিক নং | নাম | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা | টেলিফোন নম্বর | স্বাক্ষর |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| ১. | শ্রী. আব্দুল হান্নান উপসচিব | কৃষি মন্ত্রণালয় | ০১৭ ১১১৩২৬৭ |  |
| ২. | শ্রী. কামরুল হোসেন উপসচিব | প্রতিশ্রুতি মন্ত্রণালয় | ০১৭১২৪১০৬৭৭ |  |
| ৩. | শ্রী. মোস্তাফিজ হোসেন সচিব | এল.এ.ই.সি | ০১৭২০৬০৬৭০৭ |  ০৬/৪/১৮ |
| ৪. | শ্রী. মোস্তাফিজ হোসেন উপসচিব | স্বাস্থ্য (সিটি কার্পাস) প্রকল্প | ০১৭১৬০৪৭২৪৭ |  ০৬/৪/১৮ |
| ৫. | শ্রী. মোস্তাফিজ হোসেন উপসচিব | স্বাস্থ্য (সিটি কার্পাস) প্রকল্প | ০১৭১২০৭২৭৭৪ |  ০৬/৪/১৮ |
| ৬. | শ্রী. মোস্তাফিজ হোসেন উপসচিব | প্রতিশ্রুতি মন্ত্রণালয় সচিব | ০১৭১২-০৬০৬০৬০৬ |  ০৬/৪/১৮ |
| ৭. | শ্রী. মোস্তাফিজ হোসেন উপসচিব | এল.এ.ই.সি | ০১৭২৪৬১৪২৬০ |  ০৬/৪/১৮ |
| ৮. | শ্রী. মোস্তাফিজ হোসেন উপসচিব | বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন | ০১৭১৫-৬৭১৭৭৪ |  ০৬/৪/১৮ |
| ৯. | শ্রী. মোস্তাফিজ হোসেন উপসচিব | স্বাস্থ্য (সিটি কার্পাস) প্রকল্প | ০১৭১২ ৫০২০০৫ |  ০৬/৪/১৮ |

| ক্রমিক নং | নাম ও পদবী | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা | টেলিফোন নম্বর | স্বাক্ষর |
|-----------|---|-------------------------------|---------------|--|
| ১০. | এ.এম.এম. হামিদুল্লাহ বিশেষ প্রতিনিধি | সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বিভাগ-৪ | ০১৭৭৭৭১০১৭৭ |  ৩/৪/১৮ |
| ১১. | দেওয়ান মুহাম্মদ আনামুল হোসেন সহকারী প্রতিনিধি | সাম্প্রদায়িক অধিদপ্তর | ০১৭১২৭৬০৭২১ |  ৩/৪/১৮ |
| ১২. | ইমতিয়াজ বিহিন RDC & DPD, CDSP-IV (Land Part) | DC, office Narail | ০১৭১৫-৫৭১৭৭৭ |  ০৩.০১.২০/১৮ |
| ১৩. | মো. আব্দুল মুনীর সিনিয়র সহকারী | স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় | ০১৬৭০৭৬৭৭০ |  ৩/৪ |
| ১৪. | সাদেক আলী খুসাইন সিনিয়র সহকারী | স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় | ০১৭১৩০৩৬২৬১ |  ৩/৪/১৮ |
| ১৫. | এ.কে.এম. আরিফুল রহমান টি. ৩০২ - ঢাকা | ইসি সেকশন | ৭৫৭৭৪১৩ |  ০২.০৭/১৮ |
| ১৬. | মো. ফিরোজ উদ্দিন সিনিয়র সহকারী | স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় | ০১৭০৭০০৪০১৩ |  ০৩/০৭/২০/১৮ |
| ১৭. | মো. রেজাউল করিম সিনিয়র সহকারী | CDSP-IV | ০১৭১৫২৫৭৭৬৭ |  |
| ১৮. | ডেপুটি সিনিয়র সহকারী প্রতিনিধি | স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় | ০১৭১২২৪৭৪৫ |  ৩/৪ |
| ১৯. | স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সহকারী প্রতিনিধি | স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় | ০১৫৫২৫৭৩৫৭০ |  ৩/৪/১৮ |

| ক্রমিক নং | নাম ও পদবী | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা | টেলিফোন নম্বর | স্বাক্ষর |
|-----------|---|--------------------------|---------------|--|
| ২০. | স্বাঃ বৈশিষ্ট্যকর আলফা অতিরিক্ত সচিব (ক্রেয়ন) | ভূমি মন্ত্রণালয় | ০১৭২৭৫২২৭৪ |  ০৭/৪/২০১৮ |
| ২১. | | | | |
| ২২. | | | | |
| ২৩. | | | | |
| ২৪. | | | | |
| ২৫. | | | | |
| ২৬. | | | | |
| ২৭. | | | | |
| ২৮. | | | | |
| ২৯. | | | | |